

Klantverantw.:
 Opdrachtn.:
 Klantnr. :
 Cont.pers.:
 Tel.: -
 Fax: -
 GSM: 0472/487.361
 e-mail: defigaro@skynet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: EPL12
 Verslagnr.: 5374162
 Voorl. verslagnr.:
 Datum: 11/03/2020

Klant / Opdrachtgever:
ELSEN
SUYSLAAN 30 BUS 12
2627 SCHELLE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
 (uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID:	Aard installatie:: bestaande	Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: 1 ^{ste} verdieping HEIDEPLAATS 45 NIEL 2845		
Aard onderzoek: controlebezoek		Volgens AREI Art.: 271
Datum onderzoek: 11/03/2020		Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA
Eigendom van: -	
Installateur: -	
B.T.W.: -	ID-kaart : -	Uitgereikt te: -
		Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: -	Teller nr.: 9 885 955	Stand I : 49959	Stand II -
Aansluiting: bovengronds	Max. beveiliging: 40A	Wachtbuis: niet geplaatst	Isolatieplaat: nvt
Dienstspanning: 1 x 230V	Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A	aantal geleiders: 3	Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB	aantal geleiders: -	doorsnede: 10 mm ²	doorsnede: - mm ²
Voedingsbekabeling: kabeltype: -	sectie: 16 mm ²	spreidingswaarde: 12,66 Ohm	
Aardelektrode: type: pennen	is verzegeld met loodje: nvt	bijkomende diff.: 4p 40A/30mA	
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/30mA	Controle foutlus: in orde	Algemene isolatieweerstand: > 50 MOhm	
Werkings testknop: in orde	Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde	Staat van het vast elektrisch materieel: in orde	
Bescherming tegen elektrische schokken:	rechtstreekse aanraking: in orde	onrechtstreekse aanraking: in orde	
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde	Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde		
Beschrijving installatie - toestellen: <input checked="" type="checkbox"/> zie schema in bijlage <input checked="" type="checkbox"/> ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend			
Nog niet geplaatst: <input type="checkbox"/> keuken <input type="checkbox"/> badkamer <input type="checkbox"/> C.V. <input type="checkbox"/> verlichting <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gasmeter <input type="checkbox"/> watermeter <input checked="" type="checkbox"/> hoofd - <input checked="" type="checkbox"/> bijkomende - equipotentiaal verbinding			
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen: 9		

Bord:
 Hoofddiff. 40A 30mA 4p.
 Bijkomende diff. 40A 30mA 4p.
 1x aut. 2p. 32A 6mm² VOB
 3x aut. 2p. 20A 2.5mm² VOB
 2x aut. 2p. 20A 2.5mm² XVB
 2x aut. 2p. 16A 2.5mm² VOB
 1x aut. 2p. 16A 1.5mm² VOB

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- | | |
|---|---|
| N | 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
3. Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf |
| I | Gas en waterleidingen zijn niet geaard |
| I | Geen ééndraadschema en geen situatieschema aanwezig, kringaanduidingen zijn niet conform |
| I | Testknop bijkomende diff. werkt niet |
| I | Beschadigde stopcontacten in keuken te vervangen |

BESLUIT

- De installatie is niet conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd door het zelfde organisme **uiterlijk op hoger vermelde datum of uiterlijk 12 maanden na datum controle**, zoals voorzien door art. 274 van het AREI.
Er moet zonder vertraging voldaan worden aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes