

AIB-VINÇOTTE Belgium. vereniging zonder winstoogmerk
ERKENDE CONTROLE-INSTELLING
Maatschappelijke zetel: André Drouartlaan, 29 - B-1160 Brussel
Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resl.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>B22990654</u>
Naam, Voornaam: <u>EMACO NV</u>	Lid nr: _____ Ontvangstbewijs nr: _____
BTW nr: _____	Installatie: Naam: <u>Appartement B2.2</u>
of identiteitskaartnr: _____	Adres: <u>Site Lamotte</u>
Stroomleverancier: <u>E.P.A.</u>	<u>Mechele</u>
Meter nr: _____ stand: _____	Datum onderzoek: <u>11/12/03</u>
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
	Naam, Voornaam: <u>EMACO</u>
	Adres: <u>Carcelstraat 10</u>
	Aanvrager: <u>Wauwren</u>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard Installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: H0x40 A Type: 63A/300mA
 Omschrijving aansluiting: _____ Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²
 Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15
 Type aardelektrode: Cu Spreidingsweerstand: 1,21 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>Betreft B2.2</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen opm: - equipotentiële aarding op te werken
 - versterking van de aarding
 - versterking van de aarding
 - haken / wasse / klemmen gebruiken op niet aangebrachte geleiders

De hoofd differentieel was verd (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 11/12/03 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IST NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

[Signature]

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.
Overoorkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2
Voor de directeur-generaal 0473/17201
11/12 '03 DON 17:55 [TX/RX NR 6437]

Tussenkost storing Elektriciteit LS/OV

Individueel Interventienr. TTG:

Algemeen

Gegevens van de klant

Naam: V. D. TAELEN Telefoon:
 Straat: HAVERWERF Nr. 3 Bus 202 Gemeente: MECHELEN

Omschrijving van de storing

Omschrijving van de uitgevoerde herstelling

	Code	Detail
Onderwerp:		<u>OPENEN E</u>
Oorzaak:		

Bijstand: eigen personeel - naam:
 aannemer - naam: meetwagen:

Meetgroep	Huidig	Geplaatst	Opmerkingen
Merk	<u>ACTARIS</u>		
Merknummer	<u>33285709</u>		
Meterstand	<u>I 000002</u>	<u>II 000001</u>	
Beveiliging (type)	<u>AUT</u>		
Instelwaarde	<u>40A</u>		
Transformator			<u>Spit - 11</u>
Ontvangtoestel (type)	<u>ENERMET</u>		
Aankoppeling			

Meetgegevens / Techn. info (= meten spanning per fase, herschakeling net, ...):
 L1(V) L2(V) L3(V)

Aan te rekenen kosten

Tariefcode	Omschrijving	Prijs (BTW incl.)
	<u>WUURING VINCOTTE</u>	
	<u>11/12/03 40A</u>	

Deze kosten worden aangerekend via uw factuur TOTAAL:

Herstelling Definitief Voorlopig Nutteloos Voetpad
 Datum definitief: Nieuwe afspraak: Doorgegeven aan (dringend):

Opmerkingen:

Datum: 19/12/03 Naam hersteller: Pukh
 Oproep klant: u Handtekening
 Oproep wacht: u
 Aankomst ter plaatse: 13 u 30 Handtekening klant
 Einde interventie: 14 u 30