Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 3345
Cont.pers.: Wynants Frank
Tel.: 011/26.03.60
Fax: 011/26.03.61
GSM: -
e-mail: frank.wynants@aew.be

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4620808-08
Voorl. verslagnr.:
Datum: 27/01/2016

Klant / Opdrachtgever:
A.E.W.
DIEPENBEKERWEG 11
3500 HASSELT

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: nieuwe **Type lokalen:** serviceflat
Plaats onderzoek: RESIDENTIE ZILVERDUIN VOSSESLAG 143 flat 01.15 DE HAAN 8420
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 87/270
Datum onderzoek: 27/01/2016 **Volgende binnen** 60 **maand of vóór** 31/01/2021 **Onderzoeker:** GOEMAERE ROBIN
Eigendom van: Residentie Zilverduin - Orpea
Installateur: A.E.W. nv – Diepenbekerweg 11 Hasselt 3500
B.T.W.: BE0427122969 **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** tellerbatterij
Dienstspanning: 1x230V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XGB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** In gemeenschap **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - **mm²**
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 16 **mm²** **spreidingswaarde:** < 10 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt **Controle foutlus:** nvt **Algemene isolatieweerstand:** >10 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ☐ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ■ **keuken** ■ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 12

Zie schema van de installatie voor verdere details.

Uitwendige invloeden: zie verslag van de keuring algemene delen van OCB op 12/10/2015 nr.4578484

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I	GEEN
N	***Aansluiting DNB: 1x230V – max.40A***

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie
maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10
www.ocb.be
info@ocb.be
BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49