Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: marc.aerts7@skynet.be

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5249961
Voorl. verslagnr.:
Datum: 17/09/2019

Klant / Opdrachtgever:
Marc Aerts
Sijsjeslaan 7
2540 HOVE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: bestaande **Type lokalen:** woning
Plaats onderzoek: MARC AERTS SIJSJESLAAN 7 HOVE 2540
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 271
Datum onderzoek: 17/09/2019 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 30/09/2044 **Onderzoeker:** AKCAOGLU ATILLA
Eigendom van: Marc Aerts
Installateur: -
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 33674365 **Stand I :** 15898 **Stand II** -
Aansluiting: bovengronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** nvt
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 5 **doorsnede:** 6 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** - **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - **mm²**
Aardelektrode: **type:** lus **sectie:** 35 **mm²** **spreidingswaarde:** 2,80 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende diff.:** 2p 40A/10mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** > 50 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 20

Zie schema's in bijlage

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Zolderverdieping behoort niet tot de keuring, is in verbouwing
	Geen vaststellingen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie
maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10
www.ocb.be
info@ocb.be
BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49